



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

30 Avenue Filion
St-Sauveur
JOR 1R0

Année de construction :

1952

Date de la prochaine vérification :

2027-04-30

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
Revêtement de plancher - matériaux non friables															
1	30-RDC-TV-1	Rez-de-chaussée - Section arrière	Plancher	Tuile de vinyle 12" x 12"		2025-04-30	Moyennement endommagé			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q et EMSL pour MET 552509460			De couleur grise lignée blanche. La colle ne contient pas d'amiante.
2	30-RDC-TV-2	Rez-de-chaussée - Section arrière	Plancher	Tuile de vinyle	Rangement ski	2025-04-30	Matériau sous 30-RDC-TV-1			Présence	Chrysotile 5,6%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q et EMSL pour MET 552509460			La colle ne contient pas d'amiante. Présent sous l'échantillon 30-RDC-TV-1.
3	30-RDC-TV-3	Rez-de-chaussée - Section arrière	Plancher	Tuile de vinyle	Corridor	2025-04-30	Matériau sous 30-RDC-TV-1			Présence	Chrysotile 4,2%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q et EMSL pour MET 552509460			La colle ne contient pas d'amiante. Présent sous l'échantillon 30-RDC-TV-1.
Garage - matériaux friables															
4	30-G-MCC-1	Garage	Mur périphérique (intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
4	30-G-MCC-2	Garage	Mur périphérique (intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
4	30-G-MCC-3	Garage	Mur périphérique (intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
4	30-G-MCC-4	Garage	Mur périphérique (intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
4	30-G-MCC-5	Garage	Mur périphérique (intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
4	30-G-MCC-6	Garage	Mur périphérique (intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

30 Avenue Filion
St-Sauveur
JOR 1R0

Année de construction : 1952

Date de la prochaine vérification : 2027-04-30

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
4	30-G-MCC-7	Garage	Mur périphérique (intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
4	30-G-MCC-8	Garage	Mur périphérique (intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
4	30-G-MCC-9	Garage	Mur périphérique (intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
Rez-de-chaussée - matériaux friables															
5	30-RDC-MCJ-1	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composés à joints	Toilette	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
5	30-RDC-MCJ-2	Rez-de-chaussée	Mur de division	Composés à joints	Garde-robe - corridor	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
5	30-RDC-MCJ-3	Rez-de-chaussée	Mur de division	Composés à joints	Rangement	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
5	30-RDC-MCJ-4	Rez-de-chaussée	Mur de division	Composés à joints	Rangement devant l'escalier du sous-sol	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
5	30-RDC-MCJ-5	Rez-de-chaussée	Mur de division	Composés à joints	Escalier du sous-sol	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
5	30-RDC-MCJ-6	Rez-de-chaussée	Mur de division	Composés à joints	Section arrière	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
5	30-RDC-PCJ-7	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Rangement	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sous plafond suspendu



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

30 Avenue Filion
St-Sauveur
Adresse du bâtiment : JOR 1R0

Année de construction : 1952

Date de la prochaine vérification : 2027-04-30

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)						État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
5	30-RDC-PCJ-8	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Rangement devant l'escalier du sous-sol	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
5	30-RDC-PCJ-9	Rez-de-chaussée	Plafond	Composés à joints	Corridor	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sous plafond suspendu
6	30-RDC-MSTU-1	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Stucco	Salle de conférence	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton
6	30-RDC-MSTU-2	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Stucco	Salle de conférence	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton
6	30-RDC-MSTU-3	Rez-de-chaussée	Mur de division	Stucco	Corridor	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton
6	30-RDC-MSTU-4	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Stucco	Salle de conférence	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton
6	30-RDC-MSTU-5	Rez-de-chaussée	Mur de division	Stucco	Salle de conférence	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur gypse
6	30-RDC-MSTU-6	Rez-de-chaussée	Mur de division	Stucco	Cuisine	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton
6	30-RDC-MSTU-7	Rez-de-chaussée	Mur de division	Stucco	Corridor	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur gypse
6	30-RDC-MSTU-8	Rez-de-chaussée	Mur de division	Stucco	Corridor	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton
6	30-RDC-MSTU-9	Rez-de-chaussée	Mur de division	Stucco	Corridor	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

30 Avenue Filion
 Adresse du bâtiment : St-Sauveur
 JOR 1R0

Année de construction : 1952

Date de la prochaine vérification : 2027-04-30

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
7	30-RDC-PPC-1	Rez-de-chaussée	Plafond	Plâtre avec enduit cimentaire	Salle de conférence	2025-04-30	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sous plafond suspendu. Dès chaque ouverture de plafond suspendu, le faire sous enceinte avec pression négative afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'air.
7	30-RDC-PPC-2	Rez-de-chaussée	Plafond	Plâtre avec enduit cimentaire	Salle de conférence	2025-04-30	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sous plafond suspendu. Dès chaque ouverture de plafond suspendu, le faire sous enceinte avec pression négative afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'air.
7	30-RDC-PPC-3	Rez-de-chaussée	Plafond	Plâtre avec enduit cimentaire	Salle de conférence	2025-04-30	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sous plafond suspendu. Dès chaque ouverture de plafond suspendu, le faire sous enceinte avec pression négative afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'air.
7	30-RDC-PPC-4	Rez-de-chaussée	Plafond	Plâtre avec enduit cimentaire	Corridor	2025-04-30	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sous plafond suspendu. Dès chaque ouverture de plafond suspendu, le faire sous enceinte avec pression négative afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'air.
7	30-RDC-PPC-5	Rez-de-chaussée	Plafond	Plâtre avec enduit cimentaire	Corridor	2025-04-30	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sous plafond suspendu. Dès chaque ouverture de plafond suspendu, le faire sous enceinte avec pression négative afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'air.
7	30-RDC-PPC-6	Rez-de-chaussée	Plafond	Plâtre avec enduit cimentaire	Salle de conférence	2025-04-30	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sous plafond suspendu. Dès chaque ouverture de plafond suspendu, le faire sous enceinte avec pression négative afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'air.
7	30-RDC-PPC-7	Rez-de-chaussée	Plafond	Plâtre avec enduit cimentaire	Salle de conférence	2025-04-30	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sous plafond suspendu. Dès chaque ouverture de plafond suspendu, le faire sous enceinte avec pression négative afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'air.
7	30-RDC-PPC-8	Rez-de-chaussée	Plafond	Plâtre avec enduit cimentaire	Cuisine	2025-04-30	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sous plafond suspendu. Dès chaque ouverture de plafond suspendu, le faire sous enceinte avec pression négative afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'air.
7	30-RDC-PPC-9	Rez-de-chaussée	Plafond	Plâtre avec enduit cimentaire	Cuisine	2025-04-30	Moyennement endommagé			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sous plafond suspendu. Dès chaque ouverture de plafond suspendu, le faire sous enceinte avec pression négative afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'air.
8	30-SAG-MCC-1	Rez-de-chaussée - Section arrière	Mur périphérique (Intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton. Sous plafond suspendu
8	30-SAG-MCC-2	Rez-de-chaussée - Section arrière	Mur périphérique (Intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton. Sous plafond suspendu



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

30 Avenue Filion
St-Sauveur
Adresse du bâtiment : JOR 1R0

Année de construction : 1952

Date de la prochaine vérification : 2027-04-30

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)						État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
8	30-SAG-MCC-3	Rez-de-chaussée - Section arrière	Mur périphérique (intérieur)	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton. Sous plafond suspendu
9	30-SS-MCC-1	Rez-de-chaussée	Mur de division	Crépi cimentaire	Escalier du sous-sol	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton
9	30-SS-MCC-2	Rez-de-chaussée	Mur de division	Crépi cimentaire	Escalier du sous-sol	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton
9	30-SS-MCC-3	Rez-de-chaussée	Mur de division	Crépi cimentaire	Escalier du sous-sol	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton
Étage - matériaux friables															
10	30-ET-PSTU-1	Étage	Plafond	Stucco		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur gypse
10	30-ET-PSTU-2	Étage	Plafond	Stucco		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur gypse
10	30-ET-PSTU-3	Étage	Plafond	Stucco		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur gypse
10	30-ET-PSTU-4	Étage	Plafond	Stucco		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur gypse
10	30-ET-MSTU-5	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Stucco		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur gypse
10	30-ET-MSTU-6	Étage	Mur de division	Stucco		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur gypse



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

30 Avenue Filion
St-Sauveur
Adresse du bâtiment : JOR 1R0

Année de construction : 1952

Date de la prochaine vérification : 2027-04-30

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)					État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires		
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
10	30-ET-MSTU-7	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Stucco		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur gypse
10	30-ET-MSTU-8	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Stucco		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur gypse
10	30-ET-MSTU-9	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Stucco		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 5-10%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur gypse
11	30-ET-MCJ-1	Étage	Mur de division	Composés à joints		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
11	30-ET-MCJ-2	Étage	Mur de division	Composés à joints		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
11	30-ET-MCJ-3	Étage	Mur de division	Composés à joints		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
11	30-ET-MCJ-4	Étage	Mur de division	Composés à joints		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
11	30-ET-MCJ-5	Étage	Mur de division	Composés à joints		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
11	30-ET-PCJ-6	Étage	Plafond	Composés à joints		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
11	30-ET-PCJ-7	Étage	Plafond	Composés à joints		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
11	30-ET-PCJ-8	Étage	Plafond	Composés à joints		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

30 Avenue Filion
 Adresse du bâtiment : St-Sauveur
 JOR 1R0

Année de construction : 1952

Date de la prochaine vérification : 2027-04-30

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
11	30-ET-PCJ-9	Étage	Plafond	Composés à joints		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			
Extérieur - matériaux friables															
12	30-EXT-MSTU-1	Extérieur	Mur extérieur	Stucco	Façade gauche	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
12	30-EXT-MSTU-2	Extérieur	Mur extérieur	Stucco	Façade gauche	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
12	30-EXT-MSTU-3	Extérieur	Mur extérieur	Stucco	Façade gauche	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
12	30-EXT-MSTU-4	Extérieur	Mur extérieur	Stucco	Façade arrière gauche	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
12	30-EXT-MSTU-5	Extérieur	Mur extérieur	Stucco	Façade arrière gauche	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
12	30-EXT-MSTU-6	Extérieur	Mur extérieur	Stucco	Façade arrière gauche	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
12	30-EXT-MSTU-7	Extérieur	Mur extérieur	Stucco	Façade arrière gauche	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
12	30-EXT-MSTU-8	Extérieur	Mur extérieur	Stucco	Façade garage	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
12	30-EXT-MSTU-9	Extérieur	Mur extérieur	Stucco	Façade garage	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

30 Avenue Filion
St-Sauveur
JOR 1R0

Année de construction : 1952

Date de la prochaine vérification : 2027-04-30

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)						État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
13	30-EXT-MFD-1	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif	Façade droite	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
13	30-EXT-MFD-2	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif	Façade droite	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
13	30-EXT-MFD-3	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif	Façade droite	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
13	30-EXT-MFD-4	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif	Façade droite	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
13	30-EXT-MFD-5	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif	Façade droite	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
13	30-EXT-MFD-6	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif	Façade arrière	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
13	30-EXT-MFD-7	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif	Façade arrière	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
13	30-EXT-MFD-8	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif	Façade arrière	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques
13	30-EXT-MFD-9	Extérieur	Mur extérieur	Fini décoratif	Façade arrière	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AD-Q			Sur béton et sur briques