

Ville de Saint-Sauveur

INSPECTION CHANTIER

ÉLÉMENTS	C	N/C	N/A	Note / Correctif
Accès au chantier				
Personne autorisée uniquement				
Accueil effectué				
Circulation				
Signalisation (limite de vitesse, aire de recul)				
Manœuvre de recul				
Tenue des lieux				
Voies de circulation dégagées, non-glissantes				
Pièces en saillie				
Éclairage suffisant				
Toilettes				
Contaminants				
Silice cristalline (EPI, contrôle poussières)				
Amiante (programme respecté)				
Monoxyde de carbone (ventilation, détecteur)				
Produits dangereux (SIMDUT)				
Fiches de données de sécurité / Étiquettes				
Ventilation / aération				
Bonbonnes attachées à l'abri des chocs				
Aucune source ignition produits inflammables				
EPI				
Casque, chaussures sécurité, lunettes, dossard, protection auditive, respiratoire, gants, survêtement				
Lunettes				
Dossard				
Protection auditive				
Autres : gants, survêtement, etc.				
Protection respiratoire				
Programme de protection respiratoire, fit test, barbe				
Travail en hauteur ou sur équipement				
Port du harnais / Ancrage / Distance de chute				
Garde-corps / Ligne d'avertissement conforme				
Échelle / Escabeau				
Grade et état				
Utilisation sécuritaire				
Plateforme élévatrice				
Inspection avant utilisation, certificat entretien/inspection				
Stabilisée				
Périmètre sécurité en place et respecté				
Travailleur 18 ans, attaché (si à mât articulé ou télesc.)				
Échafaudage				
Assemblage toutes les composantes en place				
Amarrage ou élargissement de la base				

Ville de Saint-Sauveur

INSPECTION CHANTIER

ÉLÉMENTS	C	N/C	N/A	Note / Correctif
Plancher état et dimension				
Utilisation sécuritaire				
Tranchée excavation				
Info-excavation				
Étançonnement / Attestation d'ingénieur pour pentes				
État des parois / Roches en saillie				
Véhicule 3 m / Objets et Déblai 1,2 m				
Stabilité des bâtiments, arbres, poteaux, etc.				
Échelle aux 15 m				
Lignes électriques				
Distance sécuritaire				
Limiteur de portée conforme et programmé				
Entente avec société d'exploitation méthode de travail				
Sécurité des machines				
Protecteur ou dispositifs en place et fonctionnels				
Cadenassage				
Sources d'énergie				
Équipements mobiles				
Soutien et immobilisation pièces d'équipement				
Outils				
Bon état				
Protecteurs en place et fonctionnels				
Utilisation sécuritaire				
Bruit				
Réduction à la source				
Port EPI				
Ergonomie				
Outils d'aide à la manutention utilisés				
Méthode de travail				
Équipements lourds / Levage charge				
Inspection avant utilisation				
Certificat d'entretien / plan d'assemblage sur place				
Bon état				
Utilisation sécuritaire				
Personne sous les charge				
Périmètre de sécurité si requis				
Méthode d'élingage				
Opérateur aux commandes quand charge soulevée				
Cohabitation piétons / équipements et véhicules				
Signaleur de chantier formé présent (manœuvre recul)				
Entreposage matériaux				
Stabilité et résistance du sol / répartition de la charge				
Stabilité des piles				

Ville de Saint-Sauveur

INSPECTION CHANTIER

ÉLÉMENTS	C	N/C	N/A	Note / Correctif
Soudage				
Équipements en bon état et conforme				
Ventilation / aération				
Aucun produits inflammables ou combustible				
Permis de travail à chaud respecté				
Travail électrique hors tension				
Cadenassage effectué				
Travail sous tension				
Travail sous tension (exceptionnel si impossible ou pour identification de problèmes électriques)				
Port des EPI (anti-arc, anti-choc)				
EPI inspectés				
Périmètre délimité				
Espace clos				
Fiche et permis sur place				
Relevé de concentration / alarmes				
Relevé des concentrations en continu si travail à chaud				
Ventilation				
Moteurs à l'extérieur, distancé de l'espace clos				
Surveillant formé à l'extérieur				
Procédure de sauvetage				
Explosifs				
Permis boutefeu				
Système anti explosion véhicule transport				
Entreposage des explosifs (choc, gel, vol, matière inflammable)				
Défense de fumer				
Périmètre de chargement des trous délimité				
Bourroir non ferreux				
Procédure trou de mine raté disponible sur le chantier				
Alerte avant sautage				
Journal de tir rempli, à jour et disponible au chantier				
Aucun bourrage avec bâton conducteur				
Étalement de coffrage				
Plans et attestation				
Procédures respectée				
Montage structure d'acier				
Plan attestation ingénieur				
Procédure respectée				
Procédure sauvetage éprouvé				
Démolition				
Amiante retiré				
Électricité, gaz déconnectés				
Vitres retirées				

Ville de Saint-Sauveur

INSPECTION CHANTIER

ÉLÉMENTS	C	N/C	N/A	Note / Correctif
Structure portante démolie en dernier, personne à l'intérieur				

Date :	Lieu :
Heure :	Par (nom en lettres moulées):
Titre d'emploi :	Signature