

2125 chemin Jean-Adam
 St-Sauveur
 Adresse du bâtiment : J0R 1R2

Année de construction : 1979 Date de la prochaine vérification : 2027-04-29

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

| Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) | | | | État du matériau | | | | Interventions et précisions sur le matériau | | | | Après enlèvement complet du matériau | | Commentaires | |
|---|------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|--|-----------------|--------------------|--|
| No de la ZPSO | No d'échantillon | Localisation dans le bâtiment | Composant du bâtiment | Identification du matériau (MSCA ou MCA) | Précisions sur la localisation | Date de vérification (aaaa-mm-jj) | État du matériau lors de la vérification | Nature des travaux réalisés | Date travaux (aaaa-mm-jj) | Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée) | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement fait | Document de preuve | Commentaires |
| Revêtement de plancher - matériaux non friables | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2125-SS-TV-1 | Sous-sol | Plancher | Tuile de vinyle 12" x 12" | Rangement sous l'escalier | 2025-04-29 | Intact | | | Présence | Chrysotile 3,8% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q et EMSL pour MET 552509449 | | | De couleur beige avec lignes brunes. La colle ne contient pas d'amiante. |
| Sous-sol - matériaux friables | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2125-SS-COU-1 | Sous-sol | Tuyau de chauffage (eau, vapeur) | Coude en pâte grise | Garde-robe | 2025-04-29 | Intact | | | Présence | Chrysotile 25-50% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 3 | 2125-SS-MCJE-1 | Sous-sol | Mur de division | Composé à joints | Rangement sous l'escalier | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 4 | 2125-SS-MCJ-1 | Sous-sol | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Garde-robe | 2025-04-29 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 4 | 2125-SS-MCJ-2 | Sous-sol | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Cafétéria | 2025-04-29 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 4 | 2125-SS-MCJ-3 | Sous-sol | Mur de division | Composé à joints | Cuisine | 2025-04-29 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 4 | 2125-SS-MCJ-4 | Sous-sol | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Cafétéria | 2025-04-29 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 4 | 2125-SS-MCJ-5 | Sous-sol | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Cafétéria | 2025-04-29 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |

2125 chemin Jean-Adam
St-Sauveur
Adresse du bâtiment : JOR 1R2

Année de construction : 1979

Date de la prochaine vérification : 2027-04-29

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisibles les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

| Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) | | | | État du matériau | | | | Interventions et précisions sur le matériau | | | | Après enlèvement complet du matériau | | | Commentaires |
|---|------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--|----------------|---|-----------------|--------------------|--------------|
| No de la ZPSO | No d'échantillon | Localisation dans le bâtiment | Composant du bâtiment | Identification du matériau (MSCA ou MCA) | Précisions sur la localisation | Date de vérification (aaaa-mm-jj) | État du matériau lors de la vérification | Nature des travaux réalisés | Date travaux (aaaa-mm-jj) | Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée) | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement fait | Document de preuve | Commentaires |
| 4 | 2125-SS-MCJ-6 | Sous-sol | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Cafétéria | 2025-04-29 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 4 | 2125-SS-MCJ-7 | Sous-sol | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Cafétéria | 2025-04-29 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 4 | 2125-SS-MCJ-8 | Sous-sol | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Cafétéria | 2025-04-29 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 4 | 2125-SS-MCJ-9 | Sous-sol | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Cafétéria | 2025-04-29 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| Escalier - matériaux friables | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2125-ESC-MCC-1 | Escalier | Mur de division | Crépi cimentaire | Menant au garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 5 | 2125-ESC-MCC-2 | Escalier | Mur de division | Crépi cimentaire | Menant au garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 5 | 2125-ESC-MCC-3 | Escalier | Mur de division | Crépi cimentaire | Menant au garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 5 | 2125-ESC-MCC-4 | Escalier | Mur de division | Crépi cimentaire | Menant au garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 5 | 2125-ESC-MCC-5 | Escalier | Mur de division | Crépi cimentaire | Menant au garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |

2125 chemin Jean-Adam
 St-Sauveur
 Adresse du bâtiment : JOR 1R2

Année de construction : 1979 Date de la prochaine vérification : 2027-04-29

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

| Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) | | | | État du matériau | | | | Interventions et précisions sur le matériau | | | | Après enlèvement complet du matériau | | | Commentaires |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--|----------------|---|-----------------|--------------------|--------------|
| No de la ZPSO | No d'échantillon | Localisation dans le bâtiment | Composant du bâtiment | Identification du matériau (MSCA ou MCA) | Précisions sur la localisation | Date de vérification (aaaa-mm-jj) | État du matériau lors de la vérification | Nature des travaux réalisés | Date travaux (aaaa-mm-jj) | Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée) | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement fait | Document de preuve | Commentaires |
| 5 | 2125-ESC-MCC-6 | Escalier | Mur de division | Crépi cimentaire | Menant au garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 5 | 2125-ESC-MCC-7 | Escalier | Mur de division | Crépi cimentaire | Menant au garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 5 | 2125-ESC-MCC-8 | Escalier | Mur de division | Crépi cimentaire | Menant au garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 5 | 2125-ESC-MCC-9 | Escalier | Mur de division | Crépi cimentaire | Menant au garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| Garage - matériaux friables | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2125-ET-FLO-1 | Garage | Isolant plafond | Flocage | Sur poutre en H | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| 6 | 2125-ET-FLO-2 | Garage | Isolant plafond | Flocage | Sur poutre en H | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | |
| Étage - matériaux friables | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2125-ET-MCJ-1 | Étage | Mur de division | Composé à joints | Bureaux du garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur gypse |
| 7 | 2125-ET-MCJ-2 | Étage | Mur de division | Composé à joints | Bureaux du garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur gypse |
| 7 | 2125-ET-MCJ-3 | Étage | Mur de division | Composé à joints | Bureaux du garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur gypse |

2125 chemin Jean-Adam
St-Sauveur
Adresse du bâtiment : J0R 1R2

Année de construction : 1979

Date de la prochaine vérification : 2027-04-29

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisibles les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

| Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) | | | | État du matériau | | | | Interventions et précisions sur le matériau | | | | Après enlèvement complet du matériau | | | Commentaires |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--|----------------|---|-----------------|--------------------|--------------------------|
| No de la ZPSO | No d'échantillon | Localisation dans le bâtiment | Composant du bâtiment | Identification du matériau (MSCA ou MCA) | Précisions sur la localisation | Date de vérification (aaaa-mm-jj) | État du matériau lors de la vérification | Nature des travaux réalisés | Date travaux (aaaa-mm-jj) | Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée) | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement fait | Document de preuve | Commentaires |
| 7 | 2125-ET-MCJ-4 | Étage | Mur de division | Composé à joints | Bureaux du garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur gypse |
| 7 | 2125-ET-MCJ-5 | Étage | Mur de division | Composé à joints | Bureaux du garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur gypse |
| 7 | 2125-ET-MCJ-6 | Étage | Mur de division | Composé à joints | Bureaux du garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur gypse |
| 7 | 2125-ET-MCJ-7 | Étage | Mur de division | Composé à joints | Bureaux du garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur gypse |
| 7 | 2125-ET-MCJ-8 | Étage | Mur de division | Composé à joints | Bureaux du garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur gypse |
| 7 | 2125-ET-MCJ-9 | Étage | Mur de division | Composé à joints | Bureaux du garage | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur gypse |
| Extérieur - matériaux friables | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2125-EXT-MCC-1 | Extérieur | Fondations | Crépi cimentaire | Façade avant | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur béton et sur briques |
| 8 | 2125-EXT-MCC-2 | Extérieur | Fondations | Crépi cimentaire | Façade avant | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur béton et sur briques |
| 8 | 2125-EXT-MCC-3 | Extérieur | Fondations | Crépi cimentaire | Façade avant | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur béton et sur briques |

2125 chemin Jean-Adam
St-Sauveur
Adresse du bâtiment : J0R 1R2

Année de construction : 1979

Date de la prochaine vérification : 2027-04-29

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

| Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) | | | | État du matériau | | | | Interventions et précisions sur le matériau | | | | Après enlèvement complet du matériau | | Commentaires | |
|---|------------------|-------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--|----------------|---|-----------------|--------------------|--------------------------|
| No de la ZPSO | No d'échantillon | Localisation dans le bâtiment | Composant du bâtiment | Identification du matériau (MSCA ou MCA) | Précisions sur la localisation | Date de vérification (aaaa-mm-jj) | État du matériau lors de la vérification | Nature des travaux réalisés | Date travaux (aaaa-mm-jj) | Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée) | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement fait | Document de preuve | Commentaires |
| 8 | 2125-EXT-MCC-4 | Extérieur | Fondations | Crépi cimentaire | Façade avant | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur béton et sur briques |
| 8 | 2125-EXT-MCC-5 | Extérieur | Fondations | Crépi cimentaire | Façade avant | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur béton et sur briques |
| 8 | 2125-EXT-MCC-6 | Extérieur | Fondations | Crépi cimentaire | Façade avant | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur béton et sur briques |
| 8 | 2125-EXT-MCC-7 | Extérieur | Fondations | Crépi cimentaire | Façade avant | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur béton et sur briques |
| 8 | 2125-EXT-MCC-8 | Extérieur | Fondations | Crépi cimentaire | Façade avant | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur béton et sur briques |
| 8 | 2125-EXT-MCC-9 | Extérieur | Fondations | Crépi cimentaire | Façade avant | 2025-04-29 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AF-Q | | | Sur béton et sur briques |
| Rez-de-chaussée - matériaux friables | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2125-PI-MCJ-1 | Rez-de-chaussée | Mur de division | Composé à joints | Bureaux prévention incendie | 2025-10-02 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | |
| 9 | 2125-PI-MCJ-2 | Rez-de-chaussée | Mur de division | Composé à joints | Bureaux prévention incendie | 2025-10-02 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | |
| 9 | 2125-PI-MCJ-3 | Rez-de-chaussée | Mur de division | Composé à joints | Bureaux prévention incendie | 2025-10-02 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | |

2125 chemin Jean-Adam
St-Sauveur
Adresse du bâtiment : J0R 1R2

Année de construction : 1979

Date de la prochaine vérification : 2027-04-29

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisibles les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

| Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) | | | | État du matériau | | | | Interventions et précisions sur le matériau | | | | Après enlèvement complet du matériau | | Commentaires | |
|---|------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------------|--|----------------|---|-----------------|--------------------|--|
| No de la ZPSO | No d'échantillon | Localisation dans le bâtiment | Composant du bâtiment | Identification du matériau (MSCA ou MCA) | Précisions sur la localisation | Date de vérification (aaaa-mm-jj) | État du matériau lors de la vérification | Nature des travaux réalisés | Date travaux (aaaa-mm-jj) | Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée) | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement fait | Document de preuve | Commentaires |
| 9 | 2125-PI-MCJ-4 | Rez-de-chaussée | Mur de division | Composé à joints | Bureaux prévention incendie | 2025-10-02 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | |
| 9 | 2125-PI-MCJ-5 | Rez-de-chaussée | Mur de division | Composé à joints | Bureaux prévention incendie | 2025-10-02 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | |
| 9 | 2125-PI-MCJ-6 | Rez-de-chaussée | Mur de division | Composé à joints | Bureaux prévention incendie | 2025-10-02 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | |
| 9 | 2125-PI-MCJ-7 | Rez-de-chaussée | Mur de division | Composé à joints | Bureaux prévention incendie | 2025-10-02 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | |
| 9 | 2125-PI-MCJ-8 | Rez-de-chaussée | Mur de division | Composé à joints | Bureaux prévention incendie | 2025-10-02 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | |
| 9 | 2125-PI-MCJ-9 | Rez-de-chaussée | Mur de division | Composé à joints | Bureaux prévention incendie | 2025-10-02 | Intact | | | Absence | | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | |
| 10 | 2125-BU-MCJ-1 | Rez-de-chaussée | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Dinette | 2025-10-02 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | Effectuer le retrait en risque amiante modéré. |
| 10 | 2125-BU-MCJ-2 | Rez-de-chaussée | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Dinette | 2025-10-02 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | Effectuer le retrait en risque amiante modéré. |
| 10 | 2125-BU-MCJ-3 | Rez-de-chaussée | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Dinette | 2025-10-02 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | Effectuer le retrait en risque amiante modéré. |
| 10 | 2125-BU-MCJ-4 | Rez-de-chaussée | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Bureau Nathalie | 2025-10-02 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | Effectuer le retrait en risque amiante modéré. |

2125 chemin Jean-Adam
St-Sauveur
Adresse du bâtiment : J0R 1R2

Année de construction : 1979

Date de la prochaine vérification : 2027-04-29

Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisibles les uns des autres, ils sont tous considérés contenir de l'amiante

| Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO) | | | | État du matériau | | Interventions et précisions sur le matériau | | | | Après enlèvement complet du matériau | | | Commentaires | | |
|---|------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|--|----------------|---|-----------------|--------------------|--|
| No de la ZPSO | No d'échantillon | Localisation dans le bâtiment | Composant du bâtiment | Identification du matériau (MSCA ou MCA) | Précisions sur la localisation | Date de vérification (aaaa-mm-jj) | État du matériau lors de la vérification | Nature des travaux réalisés | Date travaux (aaaa-mm-jj) | Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée) | Type d'amiante | Document de preuve | Enlèvement fait | Document de preuve | Commentaires |
| 10 | 2125-BU-MCJ-5 | Rez-de-chaussée | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Bureau Nathalie | 2025-10-02 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | Effectuer le retrait en risque amiante modéré. |
| 10 | 2125-BU-MCJ-6 | Rez-de-chaussée | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Bureau Nathalie | 2025-10-02 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | Effectuer le retrait en risque amiante modéré. |
| 10 | 2125-BU-MCJ-7 | Rez-de-chaussée | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Bureau Nathalie | 2025-10-02 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | Effectuer le retrait en risque amiante modéré. |
| 10 | 2125-BU-MCJ-8 | Rez-de-chaussée | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Dinette | 2025-10-02 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | Effectuer le retrait en risque amiante modéré. |
| 10 | 2125-BU-MCJ-9 | Rez-de-chaussée | Mur périphérique (intérieur) | Composé à joints | Dinette | 2025-10-02 | Intact | | | Présence | Chrysotile <1% | Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #061025AC | | | Effectuer le retrait en risque amiante modéré. |