



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

6 avenue de la Gare
 Adresse du bâtiment : St-Sauveur
 JOR 1R0

Année de construction : 1981

Date de la prochaine vérification : 2027-04-30

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
Revêtement de plancher - matériaux non friables															
1	6-SS-TV-1	Sous-sol	Plancher	Tuile de vinyle 12" x 12"		2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile 1-5%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			De couleur orange avec lignes blanches La colle ne contient pas d'amiante.
2	6-SS-TV-2	Sous-sol	Plancher	Tuile de vinyle 12" x 12"		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q et EMSL pour MET 552509461			De couleur beige marbré. La colle ne contient pas d'amiante.
Sous-sol - matériaux friables															
3	6-SS-MCC-1	Sous-sol	Colonne	Crépi cimentaire		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
4	6-SS-MCJ-1	Sous-sol	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
4	6-SS-MCJ-2	Sous-sol	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
4	6-SS-MCJ-3	Sous-sol	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
4	6-SS-MCJ-4	Sous-sol	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
4	6-SS-MCJ-5	Sous-sol	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
4	6-SS-PCJ-6	Sous-sol	Plafond	Composé à joints		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

6 avenue de la Gare
St-Sauveur
JOR 1R0

Année de construction : 1981

Date de la prochaine vérification : 2027-04-30

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
4	6-SS-PCJ-7	Sous-sol	Plafond	Composé à joints		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
4	6-SS-PCJ-8	Sous-sol	Plafond	Composé à joints		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
4	6-SS-PCJ-9	Sous-sol	Plafond	Composé à joints		2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
Rez-de-chaussée - matériaux friables															
5	6-RDC-STUC-1	Rez-de-chaussée	Mur de division	Stucco	Retombée	2025-04-30	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
Extérieur - matériaux friables															
6	6-EXT-MCC-1	Extérieur	Mur extérieur (fondations)	Crépi cimentaire	Façade droite	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
6	6-EXT-MCC-2	Extérieur	Mur extérieur (fondations)	Crépi cimentaire	Façade droite	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
6	6-EXT-MCC-3	Extérieur	Mur extérieur (fondations)	Crépi cimentaire	Façade droite	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
6	6-EXT-MCC-4	Extérieur	Mur extérieur (fondations)	Crépi cimentaire	Façade arrière	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
6	6-EXT-MCC-5	Extérieur	Mur extérieur (fondations)	Crépi cimentaire	Façade arrière	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			



EXPERTBÂTIMENT.CA

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



EXPERTBÂTIMENT.CA

6 avenue de la Gare
 Adresse du bâtiment : St-Sauveur
 JOR 1R0

Année de construction : 1981

Date de la prochaine vérification : 2027-04-30

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)						État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
6	6-EXT-MCC-6	Extérieur	Mur extérieur (fondations)	Crépi cimentaire	Façade arrière	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
6	6-EXT-MCC-7	Extérieur	Mur extérieur (fondations)	Crépi cimentaire	Façade arrière	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
6	6-EXT-MCC-8	Extérieur	Mur extérieur (fondations)	Crépi cimentaire	Façade avant	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			
6	6-EXT-MCC-9	Extérieur	Mur extérieur (fondations)	Crépi cimentaire	Façade gauche	2025-04-30	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #050525AA-Q			