



# REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



**Adresse du bâtiment :** 9 rue Léonard, St-Sauveur, JOR 1R0  
**Année de construction :** 1956  
**Date de la prochaine vérification :** 2027-08-06  
**Note générale:** Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, les composés à joints (à l'étage seulement) sont tous considérés contenir de l'amiante.

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau			Commentaires		
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
<b>Revêtement de plancher non friable</b>															
1	9-PRE-1	Sous-sol	Plancher	Prélat	Escalier	2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			De couleur vert
2	9-PRE-2	Rez-de-chaussée	Plancher	Prélat	Sous le présent plancher	2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			De couleur beige
<b>Rez-de-chaussée - Composés à joints</b>															
4	9-MCJ-1	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
4	9-MCJ-2	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
4	9-MCJ-3	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
4	9-MCJ-4	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
4	9-MCJ-5	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints	Escalier menant au sous=sol	2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
4	9-MCJ-6	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
4	9-MCJ-7	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			

**Adresse du bâtiment :** 9 rue Léonard, St-Sauveur, JOR 1R0  
**Année de construction :** 1956  
**Date de la prochaine vérification :** 2027-08-06  
**Note générale:** Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, les composés à joints (à l'étage seulement) sont tous considérés contenir de l'amiante.

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau			Commentaires		
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
4	9-MCJ-8	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints	Porte arrière	2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
4	9-MCJ-9	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints	Cage d'escalier menant à l'étage	2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
5	9-PCJ-1	Rez-de-chaussée	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
5	9-PCJ-2	Rez-de-chaussée	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
5	9-PCJ-3	Rez-de-chaussée	Plafond	Composé à joints	Salle de bain	2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
5	9-PCJ-4	Rez-de-chaussée	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
5	9-PCJ-5	Rez-de-chaussée	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
5	9-PCJ-6	Rez-de-chaussée	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
5	9-PCJ-7	Rez-de-chaussée	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
5	9-PCJ-8	Rez-de-chaussée	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			

Adresse du bâtiment : 9 rue Léonard, St-Sauveur, JOR 1R0  
 Année de construction : 1956  
 Date de la prochaine vérification : 2027-08-06  
 Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisibles les uns des autres, les composés à joints (à l'étage seulement) sont tous considérés contenir de l'amiante.

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau			Commentaires		
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
5	9-PCJ-9	Rez-de-chaussée	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
6	9-MCJ-19	Rez-de-chaussée	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints	Sous le premier panneau de gypse	2025-08-06	Intact			Absence		Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
<b>Étage - Composés à joints - Risque amiante modéré</b>															
7	9-MCJ-10	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
7	9-MCJ-11	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
7	9-MCJ-12	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
7	9-MCJ-13	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
7	9-MCJ-14	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
7	9-MCJ-15	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
7	9-MCJ-16	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			

Adresse du bâtiment : 9 rue Léonard, St-Sauveur, JOR 1R0  
 Année de construction : 1956  
 Date de la prochaine vérification : 2027-08-06  
 Note générale: Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, les composés à joints (à l'étage seulement) sont tous considérés contenir de l'amiante.

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
7	9-MCJ-17	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
7	9-MCJ-18	Étage	Mur périphérique (intérieur)	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
8	9-PCJ-10	Étage	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
8	9-PCJ-11	Étage	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
8	9-PCJ-12	Étage	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
8	9-PCJ-13	Étage	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
8	9-PCJ-14	Étage	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
8	9-PCJ-15	Étage	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
8	9-PCJ-16	Étage	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
8	9-PCJ-17	Étage	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			



# REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE



**Adresse du bâtiment :** 9 rue Léonard  
 St-Sauveur  
 JOR 1R0

**Année de construction :** 1956

**Date de la prochaine vérification :** 2027-08-06

**Note générale:** Étant donné que les composés à joints sont indivisible les uns des autres, les composés à joints (à l'étage seulement) sont tous considérés contenir de l'amiante.

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)				État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau				Après enlèvement complet du matériau		Commentaires			
No de la ZPSO	No d'échantillon	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prouvée ou non démontrée) Absence (démontrée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires
8	9-PCJ-18	Étage	Plafond	Composé à joints		2025-08-06	Intact			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			
<b>Extérieur - matériaux non friables - risque amiante faible</b>															
3	9-EXT-MV	Extérieur	Fenêtres	Mastic		2025-08-06	Très peu endommagé			Présence	Chrysotile <1%	Rapport d'évaluation pour amiante LAB'EAU-AIR-SOL #120825AD-Q			